

地盤改良工事の施工不良等の問題を踏まえた
再発防止策実行計画の進捗状況について

(対象期間：2023年4月1日～2023年12月31日)

2024年4月1日

東亜建設工業株式会社

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
1. 経営陣や役員・社員の意識改革(社会的責任を最優先に考える)		
(1) 経営陣自身の意識改革、並びに役員・社員による意識改革の推進		
① 経営理念の浸透 i) フォア・フロント・ミーティング ・ フォア・フロント・ミーティング(経営陣と現場社員の懇談会)を行うことで、経営陣と現場社員のコミュニケーションを密にし、経営理念を浸透させる。 ・ 経営陣が現場社員の意見を直接聞き入れて、それを施策に反映させる。	i) フォア・フロント・ミーティング ・ 2015年度以前は、社長・副社長しか参加していなかったが、取締役も参加することとし、年間20回開催する。	i) フォア・フロント・ミーティングの実施状況 ・ 2023年10月12日から2023年12月18日にかけて、20カ所で開催した。 代表取締役3名、取締役4名が参加した。
ii) 創立記念日の取り組み ・ 経営理念が役員・社員の意識から薄れることを防止する。	ii) 創立記念日の取り組み ・ 毎年、創立記念日(3月4日)の前日(2023年度は2024年3月1日)に役員・社員が「社会的責任を果たす」という経営理念について懇談会の場で議論する。	ii) 創立記念日の取り組みの実施状況 ・ 2023年度は2024年3月1日に実施予定。 実施内容は計画中。
iii) 経営理念及び企業行動規範の再周知 ・ 経営理念である社是三則及び2018年4月に改定した企業行動規範の再浸透を徹底する。	iii) 経営理念及び企業行動規範の再周知 ・ 経営理念である社是三則と2018年4月に改定した企業行動規範の再浸透を徹底するために、毎年、全社員・役員にe-learningを実施する。 ・ 2023年度は7月までに実施する。	iii) 経営理念及び企業行動規範の再周知の実施状況 ・ 社是三則及び企業行動規範の内容を盛り込んだ e-learning『再発防止策実行計画第8版改訂のポイント』を実施した。 受講期間 2023年6月12日～2023年7月31日
iv) 経営理念に則った中期経営計画 ・ 経営理念、特に三則の「誠実な施工で永い信用を築く」を中期経営計画に反映させる。	iv) 経営理念に則った中期経営計画 ・ 2023年度を初年度とする中期経営計画についても、特に三則の「誠実な施工で永い信用を築く」を重視し、施工要員数を踏まえて、誠実な施工を実現可能とする適切な施工高を想定し、それに基づいて受注高の計画値を設定すると共に、キックオフ・ミーティングにおいて全役員・社員に周知し、年3回実施する事業計画会議において進捗を確認する。	iv) 経営理念に則った中期経営計画の実施状況 ・ 2023年8月9日に第1回事業計画会議、2023年11月10日に第2回事業計画会議を開催し、施工高、受注高が計画値に則り、適切に進捗していることを確認した。
② 経営陣と役員・社員のコンプライアンス意識の測定 ・ 経営陣と役員・社員のコンプライアンス意識を定量評価するために、外部調査会社に委託してコンプライアンス意識調査を毎年実施する。他社や前年の結果と比較することで課題を抽出し、担当部門が必要な対応策を講じる。	i) コンプライアンス意識調査の実施 ・ 毎年1月にコンプライアンス意識調査を実施する。 ・ 各担当部門は、調査結果から、当年度の施策の効果の検証、課題の抽出、改善策の検討を実施し、「再発防止策モニタリング委員会」は、毎年3月にその対応策を確認する。 ・ その検証結果も踏まえ、調査結果を社内ホームページに公表し、次回の再発防止策実行計画に改善策を織り込む。 ii) 2022年度の調査結果に関する対応 ・ 2023年1月の調査の結果、パワーハラスメントを自ら受けたと回答した社員は1.8%から1.5%に減少したものの、パワーハラスメントに遭遇したことがあると回答した社員が、前回の3.7%から3.8%と増加していることから、引き続きハラスメントの撲滅が大きなコンプライアンス上の課題であると捉え、パワーハラスメント・ゼロの実現に向けた取り組みを推進する。	i) コンプライアンス意識調査の実施状況 ・ 2023年度コンプライアンス意識調査の実施に向けて準備を進めている。 ・ 過去の調査結果を踏まえた対応策については、下記 ii) 及び iii) を参照。 ・ 検証結果を踏まえて、2023年4月24日に公開した再発防止策実行計画(第8版)に改善策を織り込み、同年4月25日に2022年度の調査結果を社内ホームページに公表した。 ii) 2022年度の調査結果に関する対応の実施状況 ・ 「1.(4) パワーハラスメント・ゼロの実現に向けた施策の徹底」を参照。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(1) 経営陣自身の意識改革、並びに役員・社員による意識改革の推進		
② 経営陣と役員・社員のコンプライアンス意識の測定	iii) 過去の調査結果に関する対応 <ul style="list-style-type: none"> 新卒社員研修及び中途社員フォローアップ研修後に再発防止策実行計画や相談・通報窓口に関するアンケートを実施して理解度を確認する。 	iii) 過去の調査結果に関する対応の実施状況 <ul style="list-style-type: none"> 2023年5月に新卒社員に対するアンケートを実施し、再発防止策実行計画や通報・相談窓口の理解度を確認し、動画の視聴など、理解を促すためのフォローアップを行った。
③ 経営陣と役員・社員の意識の風化防止 <ul style="list-style-type: none"> 経営陣と役員・社員の意識の風化を防止し、『二度とこのような事態を起こさない』という決意を次の世代にも継承させるために、「風化防止・記憶継承室」を活用する。 	i) 「風化防止・記憶継承室」の活用 <ul style="list-style-type: none"> 新入社員研修や中途社員フォローアップ研修等の社内研修に、「風化防止・記憶継承室」における研修を適宜組み込む。 ii) 「風化防止・記憶継承室」の内容の周知 <ul style="list-style-type: none"> 「風化防止・記憶継承室」の内容を全社員に更に浸透させるため、2019年4月に配信した展示パネルと動画のデータを各支店の会議等を活用して周知を図る。 遠隔地の支店・現場でも臨場感をもって体感できるようVR技術を活用して「風化防止・記憶継承室」を再現し、活用していく。 	i) 「風化防止・記憶継承室」の活用状況 <ul style="list-style-type: none"> 2023年4月 新入社員研修 2023年6月 研究開発施設の見学・現況説明会 他 2023年7月 東京支店・研究開発施設見学 2023年8月 第1回事業計画会議 2023年8月 研究開発施設の見学・現況説明会 他 2023年9月 国際事業本部・研究開発施設見学 2023年10月 千葉支店・研究開発施設見学 2023年10月から2024年3月にかけて全12回、代表取締役会長の説明による「風化防止・記憶継承室」の見学会を実施中。 ii) 「風化防止・記憶継承室」の内容の周知の実施状況 <ul style="list-style-type: none"> 遠隔地の支店・現場でも臨場感をもって体感できるようVR技術を活用した「風化防止・記憶継承室」を活用中。(新任幹部職研修等)
(2) 意識改革を目的とした制度・運用の改定		
① トータル人事制度の見直し <ul style="list-style-type: none"> 短期的な成果への偏重等が、コンプライアンスよりも内部(社内・関係者等)の評価を優先する価値基準を生み出し、それが不祥事につながった。ついては、2021年3月に人事制度の根幹となる職能資格等級制度を見直し、役割・責任に応じて社員を格付けする職務等級制度を併用する人事制度に改定した。 	○ トータル人事制度の見直し <p>2022年度末までに、TOAダイアログ(対話制度)の導入や、職務等級制度を併用する人事制度に改定し、各職務(役職)の基準や職責を明確に示して、中長期的・定性的な成果も重視した評価を実施するなど、トータル人事制度の見直しが完了した。</p>	○ トータル人事制度の見直しの実施状況 <p>人事制度は必要に応じて適宜改善を図っている。2023年度は、職場での自らの行動が周囲にどのように伝わっているかを把握し、より客観的に自分を見つめ直すことができるよう、従来から導入している360度フィードバックの対象者の範囲を拡大して実施する。</p>
② 適切な人事異動 <ul style="list-style-type: none"> 不祥事の原因となった特定職員による情報占有を防止する。 	○ 適切な人事異動 <ul style="list-style-type: none"> i) 原則として、長期在籍を認めないこととする。 ii) 直ちに異動させることができない場合は、情報共有等の対応策が十分に個別に検証する。人事部長は対応策について、各部署責任者にヒアリングを実施する。 iii) 人事部長はヒアリング結果を各部門長に報告する。各部門長は必要に応じて適宜対応措置を取り、最終結果を管理本部長に報告する。 iv) 管理本部長は、各部門の検証結果を経営陣(社長)に報告し、これを基に定時異動の最終決裁を行う。 v) 毎年、「再発防止策モニタリング委員会」が定時異動の結果を検証し、実施手順に問題があれば、翌年の定時異動の手順を改定する。 	○ 適切な人事異動の実施状況 <ul style="list-style-type: none"> i) 2017年4月1日付の定時異動より、方針を打ち出した。 ・ 2024年4月の定時異動を計画中。 v) 2023年4月1日付の定時異動について、2023年5月11日に開催した委員会で検証を行ったところ、問題点の指摘は無かった。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(3)コンプライアンス教育の徹底		
<p>① 経営陣や役員・幹部職を対象とする研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当社の研修は中堅・若年社員を対象とするものが大半であり、役員・幹部に対する研修を実施していなかったが、今後は役員・幹部に対する研修を行う。 ・ 既存の各研修カリキュラムにもコンプライアンス教育を組み込み、役員・幹部職のコンプライアンス意識の向上を図るとともに、「風化防止・記憶継承室」を活用し、意識の風化防止にも努める。 	<p>i) 新任役員に対する研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 毎年、新任役員を対象に研修を実施する。 	<p>i) 新任役員に対する研修の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2023年12月末までに5名に対して研修を行った。
	<p>ii) 新任幹部職員に対する研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 毎年、新任幹部職を対象に研修を実施する。 (2023年9～10月に、計2回実施予定) 	<p>ii) 新任幹部職員に対する研修の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1回目:2023年9月6日 2回目:2023年10月18日
	<p>iii) コンプライアンス講座の各研修への組み込み</p> <p>○ 階層別の集合研修等の場を活用してコンプライアンスに関する講座を開催し、役員・社員にコンプライアンス意識を徹底させる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新入社員研修(2023年4月に実施予定) ・ 土木四年次研修 ・ 二次研修 ・ 中途社員フォローアップ研修(2024年1月に実施予定) ・ 土木作業所長研修 ・ 土木特別作業所長研修 ・ 機電部集合研修 ・ 営業力向上研修 ・ 営業担当者会議 ・ 支店作業所長会議 など 	<p>iii) コンプライアンス講座の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新入社員研修(2023年4月11日) 土木四年次研修(2023年5月29日) 二次研修(2023年7月24日) 中堅技術者研修(2023年11月8日) 営業力向上研修(2023年11月30日)
	<p>iv) 「風化防止・記憶継承室」の活用</p> <p>○ 「風化防止・記憶継承室」の資料等を活用した教育等を研修に取り入れる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新入社員研修(2023年4月に実施予定) ・ 新任幹部職研修(2023年度は複数回に分けて実施予定) ・ 中途社員フォローアップ研修(2024年1月に実施予定) ・ 支店作業所長会議(各支店の状況に応じて実施) ・ その他必要に応じて適宜実施 	<p>iv) 「風化防止・記憶継承室」の活用状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新入社員研修 研究開発施設の見学および現況説明会 ※ VR風化防止・記憶継承室の動画を配信 名古屋支店(7名) 西日本建築支店(2名)
<p>② e-learning 並びに座学研修によるコンプライアンス教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 役員・社員のコンプライアンス意識を向上させるために、コンプライアンス全般について外部e-learningを導入する。 ・ コンプライアンスに関する研修を年1回実施する。 	<p>i) 外部e-learning</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2023年度は、2024年3月までにパワハラ動画を活用したe-learningを1件実施する。(教材作成は外部に委託) 	<p>i) 外部e-learningの実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ e-learning用の動画を制作中。
	<p>ii) 当社専門部署によるe-learningによるコンプライアンス教育</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 再発防止策関連講座(2023年度上半期予定) (経営理念の再浸透を含む) ・ その他必要に応じて適宜実施 	<p>ii) 自社e-learningの実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 『再発防止策実行計画第8版改訂のポイント』 完了 2023年6月12日～2023年7月31日
	<p>iii) 研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 顧問弁護士によるコンプライアンス研修 (2023年度下半期予定) 	<p>iii) 研修の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2023年度の研修を計画中。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(4) パワーハラスメント・ゼロの実現に向けた施策の徹底		
<p>① 「職場の雰囲気づくり」の改善に向けた対策</p> <p>意識調査の結果、2年連続で「パワハラを受けた」と回答した社員のスコアが悪化した質問で、かつ「パワハラを受けた」と回答した社員と全社員でもっとも意識の乖離が大きい質問は「あなたの上司は職場の人間関係や雰囲気づくりに気を配ってくれますか」という質問であった。パワハラ行為者が職場の雰囲気づくりに気を配らない事例も多いと考えられるだけでなく、社員が安心してモノを言える雰囲気を醸成することは不祥事の再発防止に直結すると考える対応を行う。</p>	<p>i) 社長と支店長とのダイレクト・ミーティングで「心理的安全性」の重要性を社長が強調し、支店内で安心してモノが言える雰囲気を醸成するよう各支店長に工夫させる。</p> <p>ii) 社長自身が全社員へのメッセージを発信する際に、あらためて社長が「心理的安全性」の重要性を強調することで、部署長自身に部署内で安心してモノが言える雰囲気を醸成する必要性を自覚させる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 社長と支店長とのダイレクト・ミーティングを実施済み。 2023年4月11日に全社キックオフ・ミーティングを開催し、社長から「心理的安全性」の重要性を強調したメッセージを発信した。風化防止・記憶継承室に展示する、心理的安全性に関するパネルを制作し、設置した。さらに、より理解を深めるために、e-learning『「心理的安全性について」』を実施中。 <p>受講期間 2023年12月11日～2024年1月31日</p> <p>今後は、職場内で心理的安全性が保たれるよう、ポスターを制作して配布する予定。</p>
<p>② 「上司が自分を見てくれている」の改善に向けた対策</p> <p>アンケートの結果、2年連続で「パワハラを自ら受けた」と回答した社員のスコアが悪化した質問であり、パワハラに直結しているとは言えないが、相関関係は高いと類推される。特に部下の良い行動に感謝したり、称賛したりせずに、失敗した時だけ過度に厳しく責め立てる上司などはパワハラと関連づけられる可能性が高いと考えられるので対策を行う。</p>	<p>i) e-learningの事例に、部下の良いところを見ずに、失敗した時だけ過度に厳しく叱責をする上司の事例を追加し、パワハラと誤認されないようにするためにも部下の悪い面だけでなく良い面もしっかり見るように指導する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> e-learning用の動画を制作中。
<p>③ 「業務面接」の質の向上に向けた対策</p> <p>当社では「TOAダイアログ」という対話制度があり、部下の成長を目指して上司と部下が対話する制度があるが、その対話をより効果的に実施するため、2022年度より「ダイアログ・スキルアップ研修」を開始した。コミュニケーションの専門家による心理学的アプローチを用いて1on1の手法をロールプレイング中心の講義で体験できる研修であり、上司がダイアログの型を理解することで面接の場でのハラスメントの発生を防止できると考えている。2022年9月から実施しているが、2023年度も継続してダイアログ・スキルアップ研修を実施し、面接の質の向上を図ることでパワハラ防止につなげる。</p>	<p>i) 2023年度もダイアログ・スキルアップ研修を継続実施する。</p> <p>ii) 業務面接を丁寧に行うよう引き続き指導する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2023年9～11月に全9回、ダイアログ・スキルアップ研修を実施した。
<p>④ 中途採用社員へのフォローアップの更なる強化</p> <p>「中途社員フォローアップ研修」など中途採用社員が会社に溶け込めるような支援を従来から実施してきたが、一層の充実を図る。</p>	<p>i) 「中途社員フォローアップ研修」への参加者が、その後もグループチャット等で連絡を取りやすい環境を構築し、相談しやすくする。</p> <p>ii) 「中途社員フォローアップ研修」において、次回以降当社におけるコミュニケーションの特徴を事前アンケートで確認。グループで議論し、当社にスムーズに馴染むためのヒントを得させる。</p> <p>iii) 中途採用社員とダイアログを実施する社員を優先的にダイアログ・スキルアップ研修の対象とし、中途採用社員とのコミュニケーションの活性化を図る。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2024年1月に中途社員フォローアップ研修を実施予定。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(4) パワーハラスメント・ゼロの実現に向けた施策の徹底		
<p>⑤ JVサブに配置した社員へのフォローアップの更なる強化 今回の意識調査でJVメインの所長からパワハラを受けているというコメントがあった。JVサブに配置した社員のケアを一層強化していく。</p>	<p>i) JVサブの社員同士でグループチャットをできるようにし、常に様々な相談をしやすい環境を構築する。</p> <p>ii) 土木本部の担当者がチャットの内容を把握し、JVサブに配置された社員がパワハラを受けるなど厳しい環境にいることが判明し次第、適宜対応する。</p> <p>iii) JVサブに配置している社員に対して重点的に社内相談窓口等の存在を周知する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> グループチャットはあまり利用されないことが懸念されるため、より効果的なフォローアップの強化を図る。 土木本部の担当者がJVサブの各現場へ出向き、JVサブに配置された社員との会話を通じて適宜フォローを図っているが、特定の社員しか発言がなされない等、課題は残っている。 さらに、担当者もJV運営委員会に同席する等の取り組みを継続して実施している。
<p>⑥ 従来から実施してきた施策の継続</p> <p>a) パワハラゼロを目指す会社方針の周知徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> パワハラゼロを目指す会社の方針に変更はないことを都度繰り返し周知する。 	<p>a) パワハラゼロを目指す会社方針の周知徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> キックオフ・ミーティングなどの重要会議において社長がメッセージで触れた上で、役員・支店長とのダイレクト・ミーティングの場でも社長がパワハラ撲滅に向けた取り組みを役員・支店長に確認する。指示を受けた支店長等は、職場懇談会で社員と直接コミュニケーションを取る中で、部門内でパワハラが懸念される事案がないか確認をしていく。 	<p>a) 会社方針の周知徹底の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年4月11日開催の全社キックオフ・ミーティングで、改めて、パワハラゼロを目指す会社方針を周知した。
<p>b) パワハラ教育の継続的实施</p> <ul style="list-style-type: none"> 今後入社する社員に対してもハラスメント防止研修を実施し、パワハラに関する基礎的な知識、正しい理解を習得させる。 また、陥りやすいパワハラ事例をあげた教育を継続的に実施する。 	<p>b) パワハラ教育の継続的实施</p> <p>i) 新卒社員及び中途入社社員を対象にパワハラ防止研修を実施する。</p> <p>ii) パワハラ事例に関するe-learningを実施する。</p> <p>iii) 「風化防止・記憶継承室」のパワハラゼロのパネルや、VR動画のパワハラ教育の部分も活用して教育を行う。</p>	<p>b) パワハラ教育の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年4月に新卒社員に対するパワハラ防止研修を実施した。
<p>c) 相談窓口、カウンセリング窓口の運用</p> <ul style="list-style-type: none"> 現実発生したパワハラやパワハラに該当するおそれがある事案に対応するため、ハラスメント専門の社外相談窓口等の活用や、相談内容に応じて適宜社外カウンセリング窓口の活用を社員に促す必要がある。 	<p>c) 相談窓口、カウンセリング窓口の運用</p> <p>i) 2020年4月に設置した社外ハラスメント窓口及び社外カウンセリング窓口を継続して運用する。</p> <p>ii) 2023年4月までに通知文書による周知を、7月までにe-learningによる周知を実施する。</p>	<p>c) 相談窓口、カウンセリング窓口の運用状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年4月28日に、通知文書にて周知を実施した。 e-learning『再発防止策実行計画第8版改訂のポイント』にて周知を実施した。(6月12日開講)

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
2. 経営陣による内部統制の改善		
(1) 品質マネジメントシステムの見直し		
<p>品質マネジメントシステム(以下「MS」)の業務フロー及び運用に不備(不適合)があったため、施工管理要領や開発技術審査の業務フローをはじめ、MS全般を経営陣主導で見直す。</p> <p>MSの見直しを進めていくなかで、システムの改善や体制の強化等の施策も重要であるが、経営陣が不祥事の責任を重く受け止めて内部統制を適切に行っていくことも重要であると認識した。</p> <p>抜き打ち品質監査も継続して実施し、不正行為を未然に防止する。</p> <p>2022年4月より安全環境品質本部品質管理部(以下、品質管理部)を新設し、ESG推進部からMS関連の業務を移管するが、再発防止の観点からは変更はない。</p>	<p>○ MSの見直し</p> <p>i) 課題が判明した場合、MSの改定を随時行う。</p> <p>ii) 年50～60回実施するMS内部監査の内30回程度を品質監査を兼ねた内部監査とし、内部監査員だけでなく品質管理部員も立ち会う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 年30回程度の抜き打ち品質監査を実施する。 <p>iii) 内部監査員資格保有者の不足が顕在化してきている支店を中心に、内部監査員の養成研修を適宜実施する。</p> <p>iv) ISO9001、ISO14001、ISO45001の3つのMSを統合的に運用し、マネジメントシステムの効率性と有効性を高めていく。</p> <p>v) 年60回程度実施する品質監査の結果については毎月経営陣に報告する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 品質管理部長は品質監査の結果を年4回取締役会に報告する。 <p>vi) 監査の結果、不正行為あるいは不正の疑いがある行為を発見した場合、取締役会と経営会議に報告するとともに、必要に応じて弁護士と連携して適切に対応する。</p> <p>vii) 工事規模の大小や配置要員の多少に関わらず、品質監査を実施する。</p> <p>viii) 品質管理部長は、新工法・新技術の開発に関する審査において、審査プロセスの妥当性を評価した上で、技術研究開発センター長に結果を報告する。</p> <p>ix) 品質監査時に「他の現場の施工トラブル事例が活用されているか」の確認を行う。</p>	<p>○ MSの見直しの実施状況</p> <p>i) 現時点で課題は判明していない。</p> <p>ii) 2023年度は12月末迄に43回のMS内部監査を実施した。その内、20回を品質監査を兼ねた内部監査とし、内部監査員だけでなく品質管理部員も立ち会った。</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年度は12月末迄に25回の抜き打ち品質監査を実施した。(土木15回、建築10回) <p>iii) 2023年11月29日に東北支店で実施した。2024年1月23日に本社建築設計部、2024年2月1日に東京支店、2024年2月13日に横浜支店、2024年3月14日に大阪支店で実施予定。</p> <p>iv) 2023年9月にMS外部審査を受審し、MSの効率性と有効性を検証した。</p> <p>v) 実施状況を毎月経営陣に報告している。</p> <ul style="list-style-type: none"> 実施状況を取締役に報告している。(5月12日、8月9日、11月10日) <p>vi) 該当事案なし。</p> <p>vii) 工事規模の大小や配置要員の多少に関わらず品質監査を実施する基準としている。</p> <p>viii) 「4. 開発技術に対する審査の強化」を参照。</p> <p>ix) 品質監査時に施工トラブル事例の水平展開の状況を確認している。</p>
(2) 情報収集(共有)に関する制度・手段等の改善		
<p>① 問題発生時の報告の速報化</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場で問題が発生した時に、速やかに経営陣へ情報を共有できるよう、施工トラブルの速報化を徹底する。 	<p>i) 問題発生時の報告の速報化</p> <ul style="list-style-type: none"> 2017年6月に開始した「施工トラブル報告制度」を2023年度も引き続き運用する。 <p>※施工トラブル報告制度: 施工トラブルの発生から20分以内に電話で本社に報告を行い、概ね24時間以内に施工トラブル報告書を提出することを定めている。</p> <p>ii) マトリクス整理による施工トラブル事例の水平展開</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工トラブル事例をマトリクスに整理して水平展開しており、これを2023年度も引き続き実施する。 	<p>i) 問題発生時の報告の速報化の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 全ての施工トラブルの発生から20分以内に電話で本社に報告されており、24時間以内に施工トラブル報告書が提出されている。 <p>ii) マトリクス整理による施工トラブル事例の水平展開</p> <ul style="list-style-type: none"> 報告された施工トラブル事例をマトリクスに反映させている。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(2)情報収集(共有)に関する制度・手段等の改善		
① 問題発生時の報告の速報化	iii) 誓約書の提出 <ul style="list-style-type: none"> 全社員が業務上の報告を確実にするため、入社時に社内諸規程と報告義務を遵守する旨の誓約書を提出させる。(既存社員に対しては実行済み) 	iii) 誓約書の提出の実施状況 <ul style="list-style-type: none"> 2023年度は12月末迄に入社した社員全員が誓約書を提出した。
② 社長の本社内各部門との定期ミーティング <ul style="list-style-type: none"> 社長が本社内の各部門(土木部、機電部、技術研究開発センター)と定期的にミーティングを実施し、難易度の高い工事の現況や技術開発の進捗を確認する。 	○ 社長の本社内各部門との定期ミーティング <ul style="list-style-type: none"> i) 土木部長、機電部長とのミーティングを2か月に1回の頻度で実施する。 ii) 技術研究開発センター長とのミーティングは、技術研究開発の進捗状況を把握しやすいタイミングに合わせ、3か月に1回の頻度で実施する。 	○ 本社内各部門との定期ミーティングの実施状況 <p>2023年度の実施実績(2023年12月末迄)</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 土木部長 4回(6月6日、8月2日、9月26日、12月11日) 機電部長 6回(5月31日、6月26日、8月4日、9月26日、11月15日、12月20日) ii) 技術研究開発センター長 3回(6月9日、9月7日、12月8日)
※ ③～⑦は「3. 施工管理・施工支援に関する改善策」で後述		
(3)内部通報・相談等に関する制度の充実		
<ul style="list-style-type: none"> 社員が気軽に相談しやすく、利用しやすい内部通報・相談窓口を新設し、情報収集に関する制度を充実させる。 2023年1月に実施したコンプライアンス意識調査でも、通報・相談制度について、「相談しても変わらない」「相談すると不利益を被る」と考える社員がいることが判明したことから、通報・相談制度の利便性を高めるとともに、通報・相談制度に対する社員の不信感の払拭を図るものとする。 	○ 内部通報・相談等に関する制度の継続実施 <ul style="list-style-type: none"> i) 公益通報制度 <ul style="list-style-type: none"> 2016年6月に拡充した公益通報制度を継続して運用する。(顧問弁護士事務所にも窓口を設置し、社外からの通報にも対応可能にした) ii) 社内相談窓口 <ul style="list-style-type: none"> 社員が利用しやすい「しくみ」にすることを最優先とし、本社及び各支店が社内ホームページに設置している社内相談窓口(2017年4月開設)を継続して運用する。 iii) 外部相談窓口(英語にも対応) <ul style="list-style-type: none"> 2017年7月に導入した社外の企業(コンサルタント会社)が運営する通報・相談対応の制度を継続して運用する。この制度では、情報が経営陣に報告されなかったという問題の再発を防止するために、運営会社が経営陣に直接報告を行う。 当社は海外でも施工を行っていることから、英語での通報・相談にも対応する。 iv) ハラスメント専門の社外相談窓口(2020年4月に設置)「1.(4)③ 相談窓口、カウンセリング窓口の運用」を参照。 v) 内部通報・相談の浸透・定着に向けた活動 <ul style="list-style-type: none"> 毎年、全社員に向けた通知文書及びe-learningによる周知を行う。周知にあたっては、国土交通省の「公益通報等窓口」も紹介する。2023年度は、4月迄に通知文書による周知を、7月迄にe-learningによる周知を実施する。 毎年1月に実施するコンプライアンス意識調査で、実際に認知度が改善されているかどうかを確認する。 社内処分事例の公表、相談者への適切なフィードバックを継続して行うことで、内部通報・相談制度への不信感の払拭を図る。 	○ 内部通報・相談制度の利用状況等 <ul style="list-style-type: none"> 2023年度は12月末迄に18件の通報・相談があった。 iv) 2023年度は12月末までに7件のカウンセリング利用実績があった。 2023年4月28日に、通知文書にて周知を実施した。e-learning『再発防止策実行計画第8版改訂のポイント』にて周知を実施した。(6月12日開講) 2024年1月のコンプライアンス意識調査実施に向けて準備を進めている。 2023年度は12月末時点で、内部通報・相談等により発覚した不正等に対する社内処分の実績はない。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(4)取締役会の活性化(外部役員の活用)		
<ul style="list-style-type: none"> 社外取締役という「外部の視点」を経営の意思決定に十分に反映させ、また、経営の監督においても活用することで、取締役会の実効性を高め、内部統制を充実させる。 2019年6月に監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である社外取締役にも取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の一層の強化を図った。 2021年6月には独立社外取締役を更に1名増員し、外部の視点を一層反映させやすくした。 	<p>○ 取締役会の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役会の実効性の分析・評価アンケートの実施 <p>社外取締役及び社外監査役を含む全取締役・監査役を対象に、取締役会の実効性の分析・評価アンケートを実施し、概要を開示する。 取締役会がその役割や責務を果たしているかどうかの自己評価を行い、課題を抽出・分析し、取締役会の実効性を高める改善計画を検討するための取り組みを継続的に実施する。</p>	<p>○ 取締役会の活性化の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023年6月12日に2022年度に実施したアンケートの分析・評価結果の概要を当社ホームページに開示した。
(5)ESG委員会によるリスクマネジメントの強化		
<ul style="list-style-type: none"> 2022年度より内部統制上のリスクマネジメントを実効性をもって議論できるようにメンバーを少人数に絞り、事業戦略との関連性を十分に意識できるようにESG委員会の在り方を見直した。 2023年度も引き続きESG委員会でリスクマネジメントの強化を推進する。 	<p>○ ESG委員会の活動</p> <p>i) 2023年度より、組織変更に伴い、ESG委員会のメンバー構成を以下の通りとする。 委員長 社長 委員 会長、副社長 本部長(土木本部長、建築本部長、国際事業本部長、管理本部長、安全環境品質本部長、経営企画本部長)、常勤監査等委員、社外取締役1名 その他、社長が任命する者</p> <p>ii) ESG委員会を年2回開催する。ESG行動計画の中間点検を11月に実施し、年度末に当期計画を総括した上で、次期のESG行動計画を策定する。</p> <p>iii) 委員は年3回四半期ごとに事業計画目標とともにESG行動計画のKPIや目標等の進捗状況も確認する。</p> <p>iv) グループ会社とは年2回の関係会社連絡会において、モニタリングを行う。</p>	<p>○ ESG委員会の実施状況</p> <p>i) 2023年5月15日にESG委員会規程を改訂した。</p> <p>ii) 2023年11月20日に全社ESG委員会を開催し、ESG行動計画中間点検を実施した。</p> <p>iii) 2022年8月5日に第1回事業計画会議、2023年11月10日に第2回事業計画会議を開催し、ESG行動計画のKPIや目標等の進捗状況を確認した。</p> <p>iv) 2023年9月26日から9月28日にかけて、グループ会社との関係会社連絡会を開催し、モニタリングを実施した。</p>
(6)内部統制に関するシステムの見直し		
<p>① 受注時審査の厳格化</p> <ul style="list-style-type: none"> 本社が支店と情報を共有して審査することで、全社の施工能力を超える受注を防止する。 	<p>i) 受注時審査の厳格化</p> <p>a) 一定規模以上の案件に応募する場合に、事前に本社の了解を得る。</p> <p>b) 新工法・新技術のように特殊な工法を使用する案件に応募する場合、事前に本社の了解を得る。</p> <p>c) 半年に一度、各部門担当取締役は運用状況を確認し、必要に応じて適宜運用を改善する。</p> <p>ii) 一定規模以上の案件への応募の可否判断</p> <p>ア) 支店における応募の可否判断</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事案件の応募前に支店の営業部・土木(建築)部が協議する。 当社及び協力会社の施工能力を確認する。 	<p>i) 職務権限規程、決裁基準の改定の実施状況</p> <p>a) 2017年4月に改訂し運用中。 運用手順の詳細については、下記の ii) を参照。</p> <p>b) 2017年4月に改訂し運用中。 運用手順の詳細については、下記の ii) を参照。 9月末に確認。特に異常なし</p> <p>ア) 運用手順に変更はない。</p>

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(6)内部統制に関するシステムの見直し		
<p>① 受注時審査の厳格化</p>	<p>イ) 本社における応募の可否判断</p> <ul style="list-style-type: none"> 本社では土木(建築)営業本部・土木(建築)本部等が協議し、上記の ア)の内容を検証する。 当社及び協力会社の施工能力について全社的な観点から特に留意する。 本社は応募の可否を判断し、支店に結果を通知する。 <p>iii) 新工法・新技術等の特殊な工法を使用する工事への応募の可否判断</p> <p>ア) 支店における応募の可否判断</p> <ul style="list-style-type: none"> 金額規模に関わらず、本社から事前に了解を得る。 当該工法等の設計・施工マニュアルで示された適用範囲を確認し、当該工事に採用可能か確認する。 当社及び協力会社の施工能力を確認する。 <p>イ) 本社における応募の可否判断</p> <ul style="list-style-type: none"> 本社では土木(建築)営業本部・土木(建築)本部・技術研究開発センター等が協議し、上記の ア)の内容を検証する。 当社及び協力会社の施工能力について全社的な観点から特に留意する。 本社は応募の可否を判断し、支店に結果を通知する。 	<p>イ) 運用手順に変更はない。</p> <p>ア) 運用手順に変更はない。</p> <p>イ) 運用手順に変更はない。</p>
<p>② 工事原価管理システムの見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> 今回の不祥事において、原価管理(管理部門)の側面から内部牽制あるいは問題情報を把握することができなかったことを反省し、2019年4月に内部牽制・不正防止機能を備えた新原価管理システムの運用を開始した。 今後も継続的に新システムの効果を検証し改善を図る。 	<p>○ 工事原価管理システムの見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> 今後も継続的に新システムの効果を検証し改善を図る。 	<p>○ 工事原価管理システムの見直しの実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 新システムの運用を続けながら効果の検証を行っている。

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
3. 施工管理・施工支援に関する改善策		
(1) 現場の見える化の推進		
<p>・地盤改良工事などでは、地下での作業があるため施工状況を把握することが難しい。今後は、不可視部分が多いトレーサビリティが重要な工種を対象に、Webカメラ等を活用して“見える化”を推進して施工品質を高めるとともに、関係者が“見える化”したデータ等を共有する。</p> <p>発注者ともデータを共有することで、施工トラブルが発生した時の発注者への説明の信憑性を担保し、間接的に不正防止につなげる。 また、間接部門もデータを共有することで、施工トラブルの早期発見に結び付ける。</p> <p>・2016年度以降、現場の見える化の試行運用を重ねてきた結果を踏まえ、2018年8月に定めた運用方針に基づき、地盤改良工事などトレーサビリティが重要な工種及び施工時に不可視部分がある工種を見える化の対象とすることとした。</p>	<p>○ 現場の見える化の推進</p> <p>i) 選定基準 2018年8月に策定した“見える化運用方針”に基づき、対象工種を選定する。選定基準は以下の通り。 ア) 地盤改良工事などのトレーサビリティが重要な工種、施工時に不可視部分がある工種 イ) 発注者や請負金額を基準とした選定は行わずに、地方整備局(港湾、陸上)、自治体、民間など、上記ア)に該当するすべての工種 ウ) 発注者の許可が得られない等、個別の事由がある場合については、本社土木部長と支店で協議し、対象とするか否かを決定</p> <p>ii) 実施項目と実施グレードの選定 ア) 試行運用の結果を踏まえて、2019年3月に取り纏めた「東亜標準ICT(見える化)」を基に、見える化実施項目と実施グレード(高規格・標準・簡易)の選定を行う。 イ) 以下に例示するツール等を使用する。 Webカメラ(気中部)、水中カメラ、AR技術を適用した画面、施工管理システム画面のキャプチャー、土質調査結果と施工管理システム情報の一体化表示(土中部)</p> <p>iii) 土木本部長は、土木部の活動状況を定期的にヒアリングする中で、“見える化”の進捗状況を確認する。</p> <p>iv) 本運用にあたって課題が判明した場合、適宜対応する。</p>	<p>○ 現場の見える化の実施状況</p> <p>i) 2023年度実施実績(2023年12月末時点) ・地盤改良工事 (選定基準に該当工事は全て対象としている) 完了12件、実施中2件、計画中2件</p> <p>ii) 「東亜標準ICT(見える化)」を基に、見える化実施項目と実施グレード(高規格・標準・簡易)の選定を行っている。 左記に例示したツールを使用して「見える化」を行っている。</p> <p>iii) 土木本部長のヒアリング実績は以下の通り。 ・2023年10月24日</p> <p>iv) 現在のところ、課題は判明していない。</p>
(2) 現場情報の共有の取り組み		
<p>「専門部会」による現場情報の共有</p> <p>・現場情報を専門部会に集約することで特定社員による技術やノウハウ、施工に関する情報等の専有を防ぎ、社員の技術力の底上げを図り、現場支援につなげる向上につなげる。</p>	<p>○ 現場情報の共有の取り組み</p> <p>i) 全社内の専門家及び経験者15~20名程度から構成される以下の5専門部会を設置し、検索機能が充実したクラウドストレージを活用して、現場情報を集約する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海上施工専門部会 (海上施工技術の集約と継承) ・基礎工専門部会 (杭打ち地盤改良技術の集約と継承) ・トンネル専門部会 (山岳トンネル及びシールドトンネル技術の集約と継承) ・コンクリート専門部会 (コンクリート工に関する技術力向上) ・リニューアル専門部会 (土木施設の維持管理・改修更新に関する情報収集) 	<p>○ 現場情報の共有の取り組みの実施状況</p> <p>i) 5専門部会を設置し、クラウドストレージを活用して現場情報を共有し、継続的に活動している。</p>

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(2) 現場情報の共有の取り組み		
<p>「専門部会」による現場情報の共有</p>	<p>ii) 対象工種を含む新たな工事に着手する時に、専門部会が支店土木部と現場に技術情報を提供し、全体の技術力向上を図る。</p> <p>・ 年3回開催する技術委員会(各専門部会を統括する委員会組織)で専門部会の活動内容を報告する。</p> <p>iii) 専門部会のメンバーがTFT活動報告会に参加し、TFTとの連携と情報共有を強化する。</p> <p>iv) 各専門部会の活動記録や収集した技術情報を社内ホームページに掲載する。</p> <p>v) 土木本部長は技術委員会(年3回)等を通じて定期的に各専門部会の活動状況をヒアリングする。</p>	<p>ii) 新規工事に着手するにあたり、専門部会が支店土木部と現場に技術情報を提供している。</p> <p>・ 技術委員会の開催実績は以下の通り。 ・第1回 2023年5月25日 ・第2回 2023年10月18日</p> <p>iii) 専門部会のメンバーがTFT活動報告会に参加している。</p> <p>iv) 2023年度の活動記録も社内ホームページに掲載している。</p> <p>v) 土木本部長のヒアリング実績は以下の通り。 ・第1回 2023年5月25日 ・第2回 2023年10月18日</p>
(3) 現場と支店の情報共有		
<p>① 複数現場を統括する社員に支店の役職兼務を発令</p> <p>・ 支店は現場を統括する役職兼務社員を活用して現場との情報交換を密にし、問題情報の早期共有化を図る。</p>	<p>○ 複数現場を統括する社員の役職兼務を発令</p> <p>i) 複数現場を統括する立場の社員に支店役職との兼務を発令する。</p> <p>・ 発令を受けた社員は、現場と支店のコミュニケーションの向上に努め、現場の意見を取り入れやすい環境を構築する。</p> <p>ii) 役職兼務者は、人事異動や新規工事を受注した際に行う配置転換の度に適宜見直しを行う。</p> <p>iii) 本社土木部は、クラウドストレージを活用して各支店の活動実績を確認する。</p>	<p>○ 役職兼務の発令の実施状況</p> <p>i) 2017年4月より運用を開始した。</p> <p>ii) 常駐義務のある現場配属等の人事異動に応じ役職兼務者を適宜見直ししている。</p> <p>iii) 本社土木部が活動実績を毎月確認している。</p>
<p>② 支店と現場が協働で施工計画書を作成</p> <p>・ 主に不可視部分が多い工種等について、支店の土木課長と現場社員・技術系専門部署の社員が、協働で施工計画書を作成する。</p> <p>複数の視点から管理ポイントやリスクを抽出し、現場力の向上を図るとともに、事前に現場と支店が課題について共通認識を持つことで、支店の現場支援の有効性を高める。</p> <p>また、協働で施工計画書を作成することにより支店が当該工事への理解度を深めることで、支店による施工/パトロールの効果を高める。さらに、現場と支店が課題について認識を共有することで、問題発生時における支店のクイック・レスポンスを向上させる。</p>	<p>○ 支店と現場が協働で施工計画書を作成</p> <p>i) 支店の土木課長と現場社員・技術系専門部署の社員が、協働で施工計画書を作成する。</p> <p>ii) 新規工事を中心に対象案件を選定する。対象案件は工事の難易度や施設の重要度等に応じ、支店土木部長が指定する。地盤改良工事など不可視部分が多い工種や、既存施設の近接施工、公衆災害が懸念される工種等は原則対象とする。</p> <p>iii) 本社土木部は、クラウドストレージを活用して各支店の活動実績を確認する。</p>	<p>○ 施工計画書の作成を確認</p> <p>i) 2016年12月より実施している。</p> <p>ii) 2016年12月より実施している。</p> <p>iii) 本社土木部が活動実績を毎月確認している。</p>

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
(3)現場と支店の情報共有		
<p>③ 「1サイクル立会い」の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 主に不可視部分が多い工種等に関し、施工計画会議で整理された課題について、現場と支店が情報を共有し、コミュニケーションを向上させ、支店による現場支援をより有効にするため、課題については、該当工種の立ち上がり時に「1サイクル立会い」を実施する。 <p>例)数十本の杭打ち工事の内、最初の1本目は打設開始から完了迄立ち会う。</p>	<p>○ 「1サイクル立会い」の実施</p> <p>i) 施工計画会議で整理された課題については、「1サイクル立会い」を実施する。</p> <p>ii) 地盤改良工事など不可視部分が多い工種は、原則として全て1サイクル立会いの対象。その他の工種については、工事内容を踏まえて支店土木部長が指定する。実施にあたっては技術継承を主眼としたベテラン社員による中堅・若手への指導機会としての活用も検討する。</p> <p>iii) 本社土木部は、クラウドストレージを活用して各支店の活動実績を確認する。</p>	<p>○ 「1サイクル立会い」の実施を確認</p> <p>i) 2016年12月より実施している。</p> <p>ii) 2016年12月より実施している。</p> <p>iii) 本社土木部が活動実績を毎月確認している。</p>
(4) TFT活動の強化		
<ul style="list-style-type: none"> トラブルを未然に防止し、さらに発生した問題が重大化するのを防止するため、専門性の高い工事に対してもTFT活動の対象とし、現場支援や現場管理を行う。 <p>* TFT(Task Force Team): 特定課題に取り組むために、本社技術部門の組織を横断的に編成した特別チーム</p>	<p>○ TFT活動の強化</p> <p>i) 毎月TFT活動報告会を開催して施工状況を確認するとともに、TFT活動の対象とする工事案件を検討する。</p> <p>ii) 選定基準を改定し、専門性の高い工事も含め全工種を選定の対象とし、本社の支援が必要な工事に対して、本社技術陣の総力を結集して支援を実施する。</p> <p>iii) 5専門部会がTFT活動に参加する。</p> <p>iv) 活動状況については定期的(2ヶ月に1回程度)に社長に報告し、情報を共有する。</p> <p>v) 当初はTFT活動の対象外であっても、必要に応じて工事の途中にTFT活動の対象に指定する。</p> <p>vi) 建築本部においてもTFT活動を実施する。(2017年度より開始)2020年度から難易度が高い工事等を選定の対象として実施する。</p>	<p>○ TFT活動の実施状況</p> <p>i) 活動報告会を毎月開催している。(4月13日、5月16日、6月15日、7月13日、8月10日、9月14日、10月19日、11月16日、12月20日)</p> <p>ii) 2023年度以降、対象工事数の年間件数は設定せず、本社の支援が必要な工事に対して実施している。 2023年12月末時点:18件(土木15件・建築3件)</p> <p>iii) 5専門部会がTFT活動に参加している。</p> <p>iv) 定期的に社長に報告している。(6月6日、8月2日、9月26日、12月11日)</p> <p>v) 2018年度TFT活動方針で左記を明記した。(2018年4月24日通達発信)</p> <p>vi) 本社の支援が必要な工事に対して実施している。</p>

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
4. 開発技術に対する審査の強化		
<p>・ 新工法・新技術の開発に関する審査を強化し、厳格に運用する。</p> <p>※ 開発技術審査フローについて</p> <p>例えば、当社が要素実験から研究開発を行う品質・出来形に関わる技術については「Ⅰ型」、確立された既存技術を組み合わせた技術については「Ⅱ型」で審査することを想定している。</p>	<p>○ 開発技術審査の強化</p> <p>i) 開発技術審査フローの決定</p> <ul style="list-style-type: none"> 技術研究開発センター内部で新工法・新技術の熟度・完成度を評価する。 技術研究開発センター長は、新工法・新技術について、一定の熟度・完成度に達したと判断した際に、土木部長(建築部長)と協議して、「Ⅰ型」で審査するか、「Ⅱ型」で審査するかを判定し、「Ⅱ型」と判定した場合は、判定理由を所見に残す。 <p>ii) 「Ⅰ型」における審査</p> <ul style="list-style-type: none"> 「Ⅰ型」で審査することになった場合、技術研究開発センター長は技術検討会を開催する。 技術検討会では、チェックリストによる定量評価を実施する。 チェックリストは、審査対象工法・技術ごとに品質や出来形に対する重要度に応じて審査項目の重み付けを行い、評価する。特に実証実験については、当該工法・技術を現場に適用する最終段階であることを踏まえ、重点審査項目として取り扱う。 対象工法・技術に関する審査項目の重み付けも、技術検討会における審議事項とする。 合格した新工法・新技術について、本社土木部長若しくは本社建築部長と協議の上、開発技術審査チームを編成し、開発技術審査会を開催する。 開発技術審査会において、チェックリストにより審査し、合格した案件の審査結果については技術研究開発センター統括役員に報告する。 審査結果が技術研究開発センター統括役員に承認された場合、技術研究開発センター長は、品質管理部長に報告する。 品質管理部長は、独立した立場で審査プロセスの妥当性を審査し、技術研究開発センター長に審査結果を報告する。 技術研究開発センター長は、品質管理部長が是認した新工法・新技術を経営会議に付議する。品質管理部長が否認した場合は技術研究開発センター長に差し戻す。 経営会議において、新工法・新技術を「保有工法」として登録することの可否を判断する。 <p>経営会議で承認された新工法・新技術については、技術研究開発センター統括役員が取締役会に報告する。</p>	<p>○ 開発技術審査の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 改定後の開発技術審査フローで審査を実施している。 <p>・ 2023年度の技術検討会の実施件数。 (2023年12月末迄) 土木の新工法:1件</p> <p>・ 2023年度の開発技術審査会の実施件数。 (2023年12月末迄) 土木の新工法:1件</p> <p>・ 2023年度の品質管理部によるプロセス監査。 (2023年12月末迄) 土木の新工法:1件 建築の新工法:0件</p>

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況											
4. 開発技術に対する審査の強化													
	<p>iii) 「II型」における審査</p> <ul style="list-style-type: none"> 「II型」で審査することになった場合、技術研究開発センター長は、本社土木部長若しくは本社建築部長と協議の上、開発技術審査チームを編成し、開発技術審査会を開催する。 開発技術審査会において、チェックリストにより審査し、合格した案件の審査結果については技術研究開発センター統括役員に報告する。 審査結果が技術研究開発センター統括役員に承認された場合、技術研究開発センター長は、品質管理部長に報告する。 品質管理部長は、独立した立場で審査プロセスの妥当性を審査し、技術研究開発センター長に審査結果を報告する。 技術研究開発センター長は、品質管理部長が是認した新工法・新技術を経営会議に付議する。品質管理部長が否認した場合は技術研究開発センター長に差し戻す。 経営会議において、新工法・新技術を「保有工法」として登録することの可否を判断する。 経営会議で承認された新工法・新技術については、技術研究開発センター統括役員が取締役に報告する。 	<ul style="list-style-type: none"> 2023年度の開発技術審査会の実施件数。(2023年12月末迄) 建築の新工法:1件 2023年度の品質管理部によるプロセス監査。(2023年12月末迄) 土木の新工法:0件 建築の新工法:1件 											
<p>・ I型:「技術検討会」で専門性が高い技術者で審査した後で、「開発技術審査会」で総合的に審査</p> <table border="1" data-bbox="123 798 907 893"> <tr> <td style="text-align: center;">技術検討会 専門性が高い技術者を 中心に技術研究開発センターで審査</td> <td style="text-align: center;">➔</td> <td style="text-align: center;">開発技術審査会 本社技術系ライン部長 を中心に総合的に審査</td> </tr> </table> <p>(例えば、品質・出来形に関わる技術を想定)</p>	技術検討会 専門性が高い技術者を 中心に技術研究開発センターで審査	➔	開発技術審査会 本社技術系ライン部長 を中心に総合的に審査	<p>iv) 技術検討会の組成</p> <p>技術検討会は、基本的に技術研究開発センター内の専門性が高い技術者を中心に審査を実施するが、必要に応じて本社設計部、機電部等の技術部門や本支店土木部(建築部)及び施工経験者等の施工部門のメンバーも参加し、幅広い知見を結集する。</p>	<p>iv) 技術研究開発センター内の技術者によって実施。必要に応じて本社技術部門、本社土木部(建築部)及び施工経験者も参加する。</p>								
技術検討会 専門性が高い技術者を 中心に技術研究開発センターで審査	➔	開発技術審査会 本社技術系ライン部長 を中心に総合的に審査											
<p>・ II型:技術研究開発センター長が指名する専門性が高い技術者を加えた上で、「開発技術審査会」で総合的に審査することで専門性を担保し、一定の審査レベルを維持</p> <table border="1" data-bbox="123 1069 907 1189"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">技術研究開発センター長が指名</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">開発技術審査会</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">→</td> <td style="text-align: center;">専門性が高い 技術者</td> <td style="text-align: center;">本社技術系ライン部長</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">専門性を担保しながら総合的に審査</td> </tr> </table> <p>(例えば、確立された既存技術を組み合わせた技術を想定)</p>	技術研究開発センター長が指名	→	開発技術審査会		→	専門性が高い 技術者	本社技術系ライン部長	専門性を担保しながら総合的に審査				<p>v) 開発技術審査チームの組成</p> <ul style="list-style-type: none"> 開発技術審査チームは、技術研究開発センター長が委員長となり、技術系ライン部長と、対象工法に詳しい技術者等で構成する。 <p>・ 「II型」においては、専門性が高い技術者を必ず選定し、専門性を担保することで必要な審査レベルを維持する。</p>	<p>v) 技術系ライン部長及び対象工法に詳しい技術者等が開発技術審査に参加している。</p> <p>・ 「II型」においては、専門性が高い技術者を必ず選定している。</p>
技術研究開発センター長が指名		→	開発技術審査会										
	→	専門性が高い 技術者	本社技術系ライン部長										
専門性を担保しながら総合的に審査													
	<p>vi) 多様なメンバーの参加による現地実証実験、実物大実験実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 開発段階の技術・工法において、現地実証実験や実物大実験等を実施する場合は、技術研究開発センターや本社技術部門が参加し、妥当な計画であるか等について、予め確認する。 技術検討会や開発技術審査会予定メンバーに現地実証実験や実物大実験等を公開し、結果の評価について幅広く審査する。 	<p>vi) 技術研究開発センターや本社技術部門が、現地実証実験や実物大実験等に参加する。</p> <p>・ 技術検討会や開発技術審査会予定メンバーに現地実証実験や実物大実験等を公開する。</p>											
	<p>vii) 外部有識者からの意見聴取</p> <ul style="list-style-type: none"> 開発及び審査段階で外部有識者の助言を適時受ける。 	<p>vii) 開発中、適宜外部有識者の助言を受けている。</p>											

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
4. 開発技術に対する審査の強化	<p>viii) 新工法・新技術を現場に適用した後、課題を解決しながら確立させていく場合の手順</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新工法・新技術を現場に適用した後、課題を解決しながら確立させていく場合、支店土木部長若しくは支店工事部長は、本社土木部長若しくは本社建築部長に状況を報告する。 ・ 本社土木部長若しくは本社建築部長は、土木本部長若しくは建築本部長に状況を報告する。 ・ 本社土木部長若しくは本社建築部長は、技術研究開発センター長に追加実験等が必要かどうか検討するように依頼する。 ・ 技術研究開発センター長は、技術研究開発センター統括役員及び開発担当部門に状況を報告、連絡するとともに、土木部長若しくは本社建築部長と具体的な課題の内容及び改善策について協議し、追加実験等が必要か判断する。 ・ 追加実験等が不要な場合、必要な改善策を実施し、対応結果を技術研究開発センター統括役員に報告する。 ・ 追加実験等を実施する必要がある場合は、改善に必要な要素(実証)実験等を実施・評価した上で、再度開発技術審査会で審査する。 ・ 審査結果が技術研究開発センター統括役員に承認された場合、技術研究開発センター長は、品質管理部長に報告する。 ・ 品質管理部長は、独立した立場で審査プロセスの妥当性を審査し、技術研究開発センター長に審査結果を報告する。 ・ 重要な変更があった場合、技術研究開発センター長は、品質管理部長が是認した工法・技術を経営会議に付議する。 	<p>viii)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2023年度に協議した実績はない。 (2023年12月末迄)
	<p>ix) 部門間連携の確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 社長は部門間連携に問題がないか技術研究開発センター長にヒアリングを実施する。 	<p>ix) 2023年度の実施実績(2023年12月末迄) 6月9日、9月7日、12月8日</p>

施策とその趣旨	実行計画(第8版)	実施状況
5. 「バルーングラウト工法」及びその他の保有工法の技術的レビュー		
<p>・バルーングラウト工法について、開発時の経緯や過去に施工した地盤の再調査、室内外での各種実験結果から技術的課題を総括した。 その上で、技術的レビュー結果の審議を行い、以下の通り結論づけた。</p> <p>○当社の曲り削孔を行うための装置及び計測システムは、長距離の施工を行う際に、要求される精度を満たすことが難しいレベルであった。 ○細粒分含有率が高い(Fc値40%以上)地盤では、薬液注入の止水機能が低下するため、地盤の改良効果が確保できない工法であった。</p> <p>上記の課題により地盤条件、施工条件によっては工法の確実性を担保することが出来ないため、今後バルーングラウト工法の技術提案と現場適用を行わないこととした。</p>		
<p>・2018年3月にバルーングラウト工法以外の工法についても技術的レビューを実施し、現場適用の際に大きなトラブルが発生していないことを確認した。 今後、保有工法のレビューを毎年実施することとする。</p>	<p>i) 保有工法の技術的レビューを毎年実施し、課題を早期に把握することで不具合の発生等を未然に防止する。</p> <p>また、技術的レビューを行う際は、施工実績から得られる評価を重視する。</p> <p>ii) 技術的レビューで技術的課題が確認された場合、必要な技術については、再度研究開発を行い、開発技術審査フローに従って技術審査を行う。</p>	<p>i) 2023年度の保有工法の技術的レビューを実施。</p> <p>ii) 技術的レビューで確認された技術的課題はない。</p>
6. 「再発防止策モニタリング委員会」の設置		
<p>・外部有識者にて組成する「再発防止策モニタリング委員会」を設置し、内部統制を継続的に改善し続け、実効性を高め再発を防止する。</p> <p>(委員:敬称略)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毛塚重行 弁護士(加藤・毛塚弁護士事務所) ・小畑明彦 弁護士(麹町パートナーズ法律事務所) ・近藤典夫 日本大学理工学部海洋建築工学科特任教授 <p>※2023年4月24日に再発防止実行計画を第8版に改訂した。</p>	<p>○「再発防止策モニタリング委員会」の設置</p> <p>i) 2017年6月に、当社と利害関係がない弁護士、技術専門家等の外部有識者を招聘し、設置した委員会が2023年度も継続してモニタリングを実施する。</p> <p>ii) 委員会は再発防止策実行計画全般をモニタリングし、再発防止策の実効性を検証するとともに、再発防止策実行計画の妥当性を検証する。</p> <p>iii) 2023年4月にモニタリング計画書を策定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3ヶ月に1回 個別施策に対するモニタリングを実施する。 ・3ヶ月に1回 経営者等からのヒアリングを実施する。 ・モニタリングの結果について、3ヶ月に1回の頻度で報告書を作成し、経営企画本部長に提出する。 経営企画本部長は経営会議で報告した後に、取締役会に報告する。 ・改善策等の提案や指摘があった場合、経営陣はその提案を施策に反映させる。 	<p>○「再発防止策モニタリング委員会」の実施状況</p> <p>i) 2023年度は12月末までに4回の委員会を開催した。(累計45回開催)</p> <p>ii) 個別施策に対するモニタリング及び経営者等からのヒアリングを実施し、再発防止策の実効性と妥当性を検証している。</p> <p>iii) 2023年5月11日にモニタリング計画書を策定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別施策に対するモニタリング(2023年5月11日、6月27日、9月20日、12月20日) ・経営者等からのヒアリング(2023年6月27日、9月20日、12月20日) ・経営会議への報告 取締役会への報告(2023年6月29日、8月28日、11月28日) ・改善策等の提案や指摘があった場合、経営陣はその提案を施策に反映させている。

■ 再発防止策の工程表 ①

再発防止策	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度				2024
	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1. 経営陣と役員・社員の意識改革（社会的責任を最優先に考える）																			
(1) 経営陣自身の意識改革、並びに役員・社員による意識改革の推進																			
① 経営理念の浸透																			
社長による社員への社内調査報告書の説明会																			
*8月～2月 実施																			
クレドカード、ポスターの作成・配布																			
*3月クレドカード、ポスターの配布																			
i) フォア・フロント・ミーティング																			
*回数を19回に増やして開催																			
*全国の19カ所で開催																			
*全国の20カ所で開催																			
*全国の20カ所で開催																			
*全国の20カ所で開催																			
*全国の20カ所で開催																			
*全国の20カ所で開催																			
*継続して実施																			
ii) 創立記念日の取り組み																			
*3月3日 集会・懇談会を実施																			
*3月1日実施																			
*3月1日実施																			
*3月3日実施																			
*3月3日実施																			
*3月3日実施																			
*3月2日実施																			
*継続して実施																			
iii) 経営理念及び企業行動規範の再周知																			
*4月4日周知																			
*11月e-learning実施																			
*7月e-learning実施																			
*7月e-learning実施																			
*4月e-learning実施																			
*6月e-learning実施																			
*6月e-learning実施																			
iv) 経営理念に則った中期経営計画																			
*5月公表（2017年度～2019年度版）																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*5月公表（2020年度～2022年度版）																			
*継続して運用																			
*3月公表（2023年度～2025年度版）																			
*継続して運用																			
② 経営陣と役員・社員のコンプライアンス意識の測定																			
*11月調査実施																			
*9月調査実施																			
*3月分析結果を社内公表																			
*1月調査実施																			
*1月調査実施																			
*1月調査実施																			
*3月分析実施																			
*5月分析結果を社内公表																			
*3月分析結果を社内公表																			
*3月分析実施																			
*4月分析結果を社内公表																			
*1月調査実施																			
*4月分析結果を社内公表																			
*1月調査実施																			
③ 経営陣と役員・社員の意識の風化防止																			
*10月展示施設新設																			
*12月動画制作																			
*以降、新入社員研修等に組み込む																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
(2) 意識改革を目的とした制度・運用の改定																			
① トータル人事制度の見直し																			
*3月委員会立ち上げ																			
*一部改定 継続してトータル人事制度・検討																			
*3月改訂																			
*1月人事考課の評価項目改定																			
*継続して運用																			
② 適切な人事異動（主に4月の定時異動）																			
*人事方針を通過																			
*4月定時異動																			
*4月定時異動																			
*4月定時異動																			
*4月定時異動																			
*4月定時異動																			
*4月定時異動																			
*4月定時異動																			
(3) コンプライアンス教育の再徹底																			
① 経営陣と役員・社員を対象とする研修																			
*12月実施																			
*新任役員・幹部職研修他実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
② e-learning並びに研修によるコンプライアンス教育																			
*社外教材導入																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
(4) ハラスメントゼロの実現に向けた施策の徹底																			
① 業務面接による個別フォロー																			
*2～3月実施																			
*期末面接で実施																			
*期末面接で実施																			
*期末面接で実施																			
*期末面接で実施																			
*期末面接で実施																			
② パワハラゼロを目指す方針の全社への周知徹底																			
*4～9月に実施																			
*4～10月に実施																			
*4月全社キックオフ実施																			
*職場懇談会実施																			
③ パワハラ教育の継続的実施																			
i) パワハラ防止研修（一般職）																			
*10～11月実施																			
*4月新入社員実施																			
*1月中途社員実施																			
*4月新入社員実施																			
*1月中途社員実施																			
*4月新入社員実施																			
*1月中途社員実施																			
*4月新入社員実施																			
*2月e-learning実施予定																			
ii) パワハラ事例に関するe-learning																			
*5月～6月実施																			
*5月に実施																			
*5月に実施																			
*運用開始																			
*継続して運用																			
iii) VR版 風化防止・記憶継承室の活用																			
*4月1日設置																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
④ 相談窓口、カウンセリング窓口の運用																			
*運用開始																			
⑤ 中途採用社員へのフォローアップの更なる強化																			
*運用開始																			
⑥ JVサブに配置した社員へのフォローアップの更なる強化																			
*運用開始																			
2. 経営陣による内部統制の改善																			
(1) 品質マネジメントシステムの見直し																			
品質マネジメントシステムの見直し																			
*12月改定版・運用開始（施工管理要領の見直し）																			
品質マネジメントシステムの見直し																			
*2月全支店認証復帰																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
品質管理部による監査																			
*6月に新設																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
(2) 情報収集（共有）に関する制度・手段等の改善																			
① 問題発生時の報告の速報化																			
*6月運用基準を改定																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
② 社長による本社内各部門との定期ミーティング																			
*3月取り組みを開始																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
*継続して実施																			
(3) 内部通報・相談等に関する制度の継続実施																			
*制度を充実																			
*制度を充実																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			
*継続して運用																			

※ 実効性を高めるため、実施事項は追加・修正の可能性があります。

— : 運用開始後の期間（運用中の施策の検討期間は含まず） - - - - : 整備中、試行運用、検討中（検討開始期間から含める）

引き続き信頼回復に向けた取り組みを継続する。
経営陣・役職員の意識の風化を防止するため、意識改革関連施策を反復継続する。
また、情報共有を始めとする内部統制策、施工管理・支援策、開発技術審査等を継続し、品質確保につとめる。

■ 再発防止策の工程表 ②

再発防止策	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度				2024年度以降	
	下半期		上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
2. 経営陣による内部統制の改善																				
(4) 取締役会の活性化	*10月付議事見直し		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
(5) ESG委員会によるリスクマネジメントの強化			*CSR委員会の見直し		*継続して活動		*継続して活動		*継続して活動		*継続して活動		*継続して活動		*継続して活動		*継続して活動		*継続して活動	
(6) 内部統制に関するシステムの見直し																				
① 受注時審査の厳格化	*3月規程改定		*運用開始		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
② 工事原価管理システムの見直し	*9月委員会立ち上げ		*7月業者を選定し開発開始				*4月運用開始		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
3. 施工管理・施工支援に関する改善策																				
(1) 現場の見える化の推進	*試行運用		*運用手法、工種、件数の見直し			*8月運用方針策定	*策定した運用方針に基づき運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
(2) 現場情報の共有の取り組み																				
・5専門部会（注1）を設置し、技術情報を共有	*7月設置		*継続的に開催（各部会毎）		*総合評価専門部会を廃止し、リニューアル専門部会を新設		*継続的に開催		*i-Construction専門部会を廃止 *山岳トンネル専門部会を廃止し、トンネル専門部会を新設		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用（クラウドストレージの活用）	
(3) 現場と支店の情報共有																				
・「現場情報・データ」の一元化に向けた新たなシステムの導入							*検討開始	*2月一部運用開始	*4月本格運用開始		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用（クラウドストレージの活用）	
① 複数現場を統括する社員に支店役職兼務を発令	*3月発令		*8月情報共有運用開始 *運用開始		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
② 支店と現場が協働で施工計画書を作成	*12月運用開始		*8月情報共有運用開始		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
③ 「1サイクル立会い」（注2）の実施	*12月運用開始		*8月情報共有運用開始		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
(4) 当社TFT（Task Force Team）（注3）活動の強化	*件数の増加等の見直し		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
4. 開発技術に対する審査の強化																				
・開発技術に対する審査の強化	*10月規程改定		*継続して運用		*継続して運用		*一部規定を改定		*組織変更に伴い審査フローを改定		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用		*継続して運用	
5. 「ハルーングラウト工法」及びその他の保有工法の技術的レビュー																				
・ハルーングラウト工法の技術的レビュー			*データ整理等を行い検討		*1月22日経営会議で当社対応を決定															
・その他の工法に関するレビュー					*レビュー完了	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施	*定期的実施
6. 再発防止策モニタリング委員会の設置																				
・再発防止策モニタリング委員会の設置			*毎月委員会開催 *6月設置		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続		*モニタリングを継続	
再発防止策実行計画の策定、改訂																				
・再発防止策実行計画の策定、改訂	*10月策定		*6月第2版に改訂		*6月第3版に改訂		*7月第4版に改訂		*7月第5版に改訂		*4月第6版に改訂		*4月第7版に改訂		*4月第8版に改訂		*4月第8版に改訂		*4月第8版に改訂	

引き続き信頼回復に向けた取り組みを継続する。
経営陣・役員の意識の風化を防止するため、意識改革関連施策を反復継続する。
また、情報共有を始めとする内部統制策、施工管理・支援策、開発技術審査等を継続し、品質確保につとめる。

※ 実効性を高めるため、実施事項は追加・修正の可能性があります。
——— : 運用開始後の期間（運用中の施策の検討期間は含まず）
- - - - - : 整備中、試行運用、検討中（検討開始期間から含める）